

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий с. Протопоповка по ул.Зелёная.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Любинский муниципальный район Омской области.
 - 2.2. Поселение: Протопоповское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: с.Протопоповка.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта. Благоустройство общественных территорий
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): с.Протопоповка, ул.Зелёная, 45
(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 05.05.2023-12.06.2023гг.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 105 946,00	1 105 882,25	63,75	-
2	Средства местного бюджета	640 000,00	640 063,84	-63,84	-
2.1	Собственные средства местного бюджета	351 000,00	351 063,84	-63,84	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	89 000	89 000	0	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	200 000	200 000	0	-
	Всего	1 745 946,00	1 745 946,09	-0,09	-

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Кузьминых Евгений Александрович	Предоставление техник и на безвозмездной основе МТЗ-80 с телегой и куном.	3 часа	1	3 000,00
2	КФХ Яковец С.В.	Предоставление техники: трактор Т-150, грузовая машина ЗИЛ	3 часа	2	5 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Дмитриев Анатолий Владимирович	Чистка территории от кустарников и ненужной растительности площадью 400 кв.м.	3 часа
2	Кин Виктор Александрович		
3	Тараканов Константин Иванович		
4	Класс Василий Иванович		
5	Адам Федор Яковлевич		
6	Клейн Эдуард Петрович		
7	Рыжков Иван Григорьевич		
8	Кин Кирилл Викторович		
9	Шлейхер Виктор Васильевич		
10	Барабаш Павел Андреевич		
11	Ложников Алексей Васильевич		
12	Степанов Вадим Геннадьевич		
13	Кора Владимир Николаевич		
14	Рунге Анатолий Рудольфович		
15	Шнайдер Александр Александрович		
16	Борщев Анатолий Михайлович		
17	Найман Владислав Владимирович		
18	Найман Дмитрий Владимирович		
19	Домненко Николай Александрович		
20	Мекин Дмитрий Владимирович		
21	Лихтвальд Виталий Адамович		
22	Риньк Александр Давыдович		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Первым этапом прошла чистка территории общей площадью 400 кв.м. (вывезли кустарники, выкорчевали пни и разровняли грунт.) Далее согласно сметным расчетам, провели разработку грунта с погрузкой, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, песка и пескоцементной смеси. Устройство покрытий из тротуарной плитки, установили скамью диван в количестве 4 шт., камень валун а также наружное электроосвещение (светильник светодиодный на солнечных батареях с датчиком движения).

Глава Администрации Протопоповского сельского поселения
Любинского муниципального района Омской области
(наименование муниципального образования)



Г.О.Кин
(инициалы, фамилия)

29 июня 2023 год